

農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称 印南町古井地区農業集落排水施設の機能強化計画							
計画策定主体 和歌山県印南町							
対象市町村 印南町							
計画の期間 平成30年度～平成31年度							
計画の目標 最適整備構想に基づいて機能強化工事を実施することにより、農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図り、品質の高い農業の実現及び住みよい農村社会を形成する。							
定量的指標 機能強化工事を実施し、放流水質の維持を図る。 BOD 5mg/L以下							
●交付対象事業の進捗状況 指標（番号）に関連する事業							
事業名	実施箇所	事業実施主体	関係市町	工期	主な事業内容	総事業費 【千円】	備考
農業集落排水事業	古井地区	印南町	印南町	平成30年度～平成31年度	機械・電気設備更新 一式	(72,000) 56,510	
小 計						(72,000) 56,510	
合 計（全体事業費）						(72,000) 56,510	
●事業効果の発現状況 機能強化事業を実施し、老朽化が進んでいた機械・電気設備を更新することによって放流水質の維持が可能となり、計画の目標としていた農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図ることができた。							
●指標値の実現状況							
定量的指標		実績値	達成率	目標値と実績値に差が出た要因	備考		
対象・手段	指標値（目標値）						
機能強化工事の実施	放流水BODの維持 5mg/ℓ	1.3mg/ℓ	385%	目標達成 施設の設備更新により目標以上に放流水の汚れの低減が実現された。			
●今後の方針 施設の長寿命化を図れるように日常点検をはじめとした定期点検等を実施し、汚水処理施設の適切な維持管理を実施していく。							